



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคำ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ โทร. ๐๔๒-๐๘๐-๔๔๑
ที่ นค.๕๒๙๐๑/ ๖๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่เทศบาลตำบลหาดคำได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๓. ขอกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณฯ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


เทศบาลตำบลหาดคำสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้จำนวน ๖๕ โครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ โครงการ และเทศบาลตำบลหาดคำ มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ โครงการจากจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ โครงการ

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๔.๑ เห็นควรแจ้งเวียนการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานให้ทุกส่วนทราบ

๔.๒ เห็นควรส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางวิราภร สุริยา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

(☒) เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามเสนอ.....

(☐) ไม่เห็นควรอนุมัติตามเสนอ เนื่องจาก.....



(นายไชยโชติ เร่งศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรี

(☒) อนุมัติ ตามเสนอ.....

(☐) ไม่เห็นควรอนุมัติตามเสนอ เนื่องจาก.....



(นายถาวร ชัยจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หาดทรายทอง ม.14 จาก บ้านนางคำมูล	ก่อสร้างถนน คสล.	500,000	160,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 ม.ค. 66	28 ก.พ. 66
2	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำถึงสามแยกโรงน้ำ หมู่ 7	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ	500,000	440,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 จากโรงเรียนเหล่าฝ้ายฯ ถึงสี่แยกป่าช้า	ก่อสร้างถนน ลูกรัง	160,000	115,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 ก.พ. 66	31 พ.ค. 66
4	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจาก หน้าบ้านนางไพวัลย์ หมู่ 5	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ	330,000	325,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
5	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาง รัศมี ม.16	ก่อสร้างถนน คสล.	200,000	190,000	✓			ก่อสร้าง ผูกพัน	กองช่าง		
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านตาเต หมู่ 4	ก่อสร้างถนน คสล.	180,000	170,000	✓			ก่อสร้าง ผูกพัน	กองช่าง		
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายเรือ ม.16	ก่อสร้างถนน คสล.	300,000	285,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 มี.ค. 66	30 มิ.ย. 66
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย รม หมู่ 13	ก่อสร้างถนน คสล.	500,000	495,000	✓			ก่อสร้าง ผูกพัน	กองช่าง		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 หน้ากระซังปลาตาบัว	ก่อสร้างถนน คสล.	100,000	95,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 มี.ค. 66	30 มี.ย. 66
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 11 บ้านจอมเสด็จสาย ข้างสถานีเพาะชำกล้าไม้	ก่อสร้างถนน คสล.	500,000	465,000		✓		ก่อนสิ้นสุดพื้นที่	กองช่าง		
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	ก่อสร้างถนน คสล.	100,000	100,000		✓		ก่อนสิ้นสุดพื้นที่	กองช่าง		
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่ 11 ถึง หมู่ 15	ก่อสร้างถนน คสล.	500,000	465,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 มี.ค. 66	30 มี.ย. 66
13	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กจาก สามแยกบ้านนางสมพร หมู่ 5	ก่อสร้างถนน คสล.	180,000	180,000		✓		ก่อนสิ้นสุดพื้นที่	180,000		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย นิตินัยเชื่อมต่อกับ ม.14	ก่อสร้างถนน คสล.	420,000	420,000		✓		ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง		
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถึง ถนนเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 2	ก่อสร้างถนน คสล.	60,000	58,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 มี.ค. 66	30 มิ.ย. 66
16	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กกิม หนองขวาง ถึง หนองคันฉี่	ก่อสร้างถนน คสล.	500,000	500,000		✓		ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง		
17	โครงการก่อสร้างถนน คูกริ่งซอยบ้านเพิ่มทอง วัช เดช หมู่ 6	ก่อสร้างถนน ลูกริ่ง	20,000	-			✓	-	กองช่าง		
18	โครงการก่อสร้างถนน คูกริ่ง หมู่ 5 จากบ้านยาย ทองจันทร์	ก่อสร้างถนน ลูกริ่ง	30,000	5,400		✓		ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
19	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสุขซอย หมู่ 16	ก่อสร้างถนน ลูกรัง	50,000	45,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 มี.ค. 66	30 มี.ย. 66
20	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำถึงหน้า สนามกอล์ฟ หมู่ 15	ก่อสร้างราง ระบาย	500,000	-			✓	-	กองช่าง		
21	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ 6	ก่อสร้างราง ระบาย	250,000	250,000		✓		ก่อนมีผู้พบ	กองช่าง		
22	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำจากบ้านนาง ไอนวล ถึง ถนน หนองคาย-โพธิพิสัย หมู่ 11	ก่อสร้างราง ระบาย	500,000	500,000		✓		ก่อนมีผู้พบ	กองช่าง		
23	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำจากบ้านนาย สุภาพ ถึง บ้านนาง สมบุรณ์ หมู่ 14	ก่อสร้างราง ระบาย	400,000	370,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
24	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำจากแยกที่ทำ การผู้ใหญ่บ้าน ถึงหัว บอน หมู่ 4	ก่อสร้างราง ระบาย	400,000	399,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 ก.ค. 66	31 ส.ค. 66
25	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำจากหน้าบ้าน นางเพ็ญศรีถึงคลองส่ง น้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2	ก่อสร้างราง ระบาย	200,000	70,000		✓		ก่อนสิ้นสุด แผน	กองช่าง		
26	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำบริเวณสี่แยก บ้านบอนถึงแยกที่ทำ การผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4	ก่อสร้างราง ระบาย	700,000	449,000		✓		ก่อนสิ้นสุด แผน	กองช่าง		
27	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเส้นหนอง คันจิ หมู่ 3	ก่อสร้างถนน ลูกรัง	150,000	150,000		✓		ก่อนสิ้นสุด แผน	กองช่าง		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
28	โครงการเสริมผิว ถนนลาดยาง สามแยก โรงน้ำ หมู่ 7	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง	350,000	280,000	√			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 มี.ค. 66	30 มิ.ย. 66
29	โครงการเสริมผิวแอส ฟัลท์ถนนจากวัดบ้าน เหล่า ถึง รพ.สต.หาดคำ หมู่ 6	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์	500,000	499,000	√			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 มี.ค. 66	30 มิ.ย. 66
เงินอุดหนุน											
30	อุดหนุนการไฟฟ้า จังหวัดหนองคาย	ค่าวัสดุ	645,685.52	645,685.10	√			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองช่าง	1 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	แผนงานการศึกษา										
31	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรม	30,000	29,975	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66
32	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหาคำ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เจริญสมณกิจ	ค่าอุปกรณ์ฯ ค่าชุดนักเรียน ค่าอาหาร นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	800,000	800,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
33	โครงการออกเยี่ยม บ้านเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ออกเยี่ยมบ้านเด็ก	2,000	1,940	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66
34	โครงการประชุม ผู้ปกครอง	ประชุมผู้ปกครอง	5,000	3,060	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	15 พ.ค. 66	30 พ.ค. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	แผนงานการศึกษา										
35	โครงการจัดหาสื่อ การเรียนการสอน สำหรับครู	จัดหาสื่อการเรียนการ สอน	24,000	-			✓	-	กองการศึกษา	-	-
36	โครงการเด็กปฐมวัย ใส่ใจวิถีชุมชน	จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถี ชีวิตชุมชน	2,000	-			✓	-	กองการศึกษา	-	-
37	โครงการเข้าร่วม พัฒนาบุคลากรทาง การศึกษา	อบรมให้ความรู้	5,000	-			✓	-	กองการศึกษา	-	-
38	โครงการนิเทศ ภายใน	ประเมินประสิทธิภาพ ทำงานสอนและงาน สนับสนุนการสอน	2,000	-			✓	-	กองการศึกษา	-	-
39	โครงการประกัน คุณภาพภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ทำการประเมิน คุณภาพภายใน	5,000	-			✓	-		-	-
40	โครงการประชุม คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000	-			✓	-	กองการศึกษา	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
41	แผนงานการศึกษา โครงการผลิตสื่อ สอนน้อง	ผลิตสื่อการเรียน การสอน	5,000	-			✓	-	กอง การศึกษา	-	-
42	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศใน ศูนย์เด็กเล็ก	จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ สารสนเทศ	5,000	-			✓	-	กอง การศึกษา	-	-
43	โครงการพัฒนา หลักสูตร	อบรมให้ความรู้	5,000	-			✓	-	กอง การศึกษา	-	-
44	โครงการพหุนัย เข้าวัด	พาเด็กเข้าร่วม กิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา	5,000	-			✓	-	กอง การศึกษา	-	-
45	โครงการส่งเสริม ความมีระเบียบวินัย	ฝึกให้เด็กมี ระเบียบวินัยใน การเก็บของ	2,000	-			✓	-	กอง การศึกษา	-	-
46	โครงการหนูรักแม่	จัดกิจกรรมวันแม่ ให้เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	5,000	-			✓	-	กอง การศึกษา	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	งานกีฬาและนันทนาการ										
47	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดหาดคำ เกมส์	จัดแข่งขันกีฬา	180,000	135,090	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65
48	โครงการสนับสนุน อุปกรณ์กีฬา	มอบอุปกรณ์กีฬา	30,000	30,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 ธ.ค. 65	15 ธ.ค. 65
49	โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด	แข่งขันกีฬา เทศบาล	50,000	-			✓	-	กองการศึกษา	-	-
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น										
50	โครงการสืบสาน ประเพณีการแข่งขัน เรือยาวตำบลหาดคำ	จัดแข่งขันเรือยาว	600,000	510,433	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 ต.ค. 65	30 ต.ค. 65
51	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	ประกวด นางนพมาศและ ประกวดกระทง	140,000	125,795	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
		งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น									
52	โครงการสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	ประกวดขบวน บั้งไฟ	250,000	245,200	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 พ.ค. 66	30 พ.ค. 66
53	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมขบวน แห่สงกรานต์พระรตน น้ำขอฟพร	100,000	100,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 เม.ย. 66	30 เม.ย. 66
54	อุดหนุนด้านการศึกษา	อุดหนุน	200,000	200,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65
55	อุดหนุนอาหาร กลางวัน	อุดหนุน	2,224,100	1,767,600	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
56	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าวัสดุ	1,100,000	1,023,672.16	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการศึกษา	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
57	โครงการงานรัฐพิธีต่างๆ	พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวาย พระพรแด่สมเด็จพระ เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา ฯ	25,000	24,675	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66
58	โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณดินนครเทพวรานุวั	จัดพิธีเทิดพระเกียรติ	20,000	-			✓	-	สำนักงานปลัด	-	-
59	โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา	จัดพิธีเทิดพระเกียรติ	20,000	-			✓	-	สำนักงานปลัด	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
60	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	50,000	49,975	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักปลัด (ป้องกัน)	- 29 ธ.ค. 65 - 10 เม.ย. 66	- 10 ม.ค. 66 - 20 เม.ย. 66
61	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาขยะพิศิต	อบรมให้ความรู้ และเดินรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด	20,000	-			✓	-	สำนักปลัด (ป้องกัน)	-	-
62	โครงการอำนวยความสะดวก และมาตรการ ความปลอดภัยในงานสา ธารณภย	อำนวยความสะดวก ด้านการจราจร	30,000	-			✓	-	สำนักปลัด (ป้องกัน)	-	-
63	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	อบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ	80,000	-			✓	-	สำนักปลัด (ป้องกัน)	-	-
64	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ	10,000	-			✓	-	สำนักปลัด (ป้องกัน)	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาคำ

เทศบาลตำบลหาคำ											
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
65	โครงการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบล หาคำ	ช่วยเหลือ ประชาชน เทศบาลตำบล หาคำ	50,000	-		✓		ไม่มีผู้ยื่นคำ ร้องขอ	สำนักปลัด (ป้องกัน)	-	-
66	โครงการอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้ประชาชน และผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ	10,000	-		✓		-	สำนักปลัด (ป้องกัน)	-	-
แผนงานสาธารณสุขอื่น											
67	โครงการทั้งขยะและ ฝักรวม	ค่าจ้างขยะ	384,000	380,902	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักปลัด (ป้องกัน)	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
68	โครงการศูนย์กู้ชีพ ทต.หาคำ	รับ-ส่ง ผู้ป่วย ฉุกเฉิน	260,000	259,920	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักปลัด (ป้องกัน)	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
69	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	อบรมให้ความรู้ ฉีดวัคซีน	73,100	72,876	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักปลัด (ป้องกัน)	1 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
70	แผนงานสาธารณสุขอื่น โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และระบาด	พ่นหมอกควัน กำจัดมูลฝอย	4,000	3,860	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด (ป้องกัน)	1 ต.ค. 66	30 ต.ค. 66
71	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุน	260,000	260,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66
72	แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม	อบรมให้ความรู้	30,000	-			✓	-	สำนักงานปลัด (พัฒนาชุมชน)	-	-
73	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ	อบรมให้ความรู้	30,000	-			✓	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
74	โครงการส่งเสริมอาชีพ 108 ระยะสั้น	อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ	30,000	30,000	✓			เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด (พัฒนาชุมชน)	1 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66
75	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันความรุนแรงทางสังคมและครอบครัว	อบรมให้ความรู้	30,000	-			✓	-	สำนักงานปลัด (พัฒนาชุมชน)	-	-
	แผนงานการเกษตร										
76	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ	ตัดหญ้า ทำความสะอาด ถนนหลักและถนนริมโขง กำจัดสิ่งปฏิกูลตามแหล่งน้ำ	100,000	60,180	✓			เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
77	โครงการปลูกต้นไม้ตามถนน	ปลูกต้นทานตะวัน ให้ความรู้ด้านการเกษตร	200,000	59,930	✓			เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66
78	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	ปลูกผักสวนครัว	50,000	21,917	✓			เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 พ.ค. 66	30 พ.ค. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
79	แผนงานการเกษตร โครงการท่องเที่ยว วิถีถิ่นชุมชน	จัดกิจกรรมพวงแสงแยง ตะวัน มีการแสดงของ โรงเรียนหาดคำบอน โรงเรียนเหล่าฝ้าย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดซื้อ สินค้า OTOP เพื่อเชิญ ชวนนักท่องเที่ยวมาชม ทุ่งทานตะวัน	185,000	173,500	√			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ก.พ. 66	30 ก.พ. 66
80	โครงการคลองสวย น้ำใส	กำจัดสิ่งปฏิกูลตามแหล่ง น้ำ	50,000	-			√	-	สำนักงานปลัด (ป้องกัน)	-	-
81	โครงการปลูกต้นไม้ รักปักษ์ธรรมชาติ	ปลูกต้นไม้	20,500	-			√	-	สำนักงานปลัด	-	-
82	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	ปลูกต้นไม้	20,000	-			√	-	สำนักงานปลัด	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	แผนงานการเกษตร										
83	โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช	อบรมให้ความรู้ ปลูกต้นไม้	20,000	-			√	-	สำนักปลัด	-	-
84	โครงการอบรมการ จัดการขยะชุมชนและ ของเหลือทิ้งภาค การเกษตร	อบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ	20,000	-			√	-	สำนักปลัด (ป้องกัน)	-	-
85	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์จุดออกคลอง หนองใต้หนองขวาง หนองจั่น	ขุดลอกคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์	400,000	397,342.07	√			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักปลัด (ป้องกัน)	1 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66
86	โครงการหาคนำ เที่ยวเมืองน่านอยู่ประตู่ สู่อาเซียน	ตั้งด่านงานออก พรรษา	10,000	9,991	√			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักปลัด (ป้องกัน)	1 ต.ค. 66	30 ต.ค. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาค่า

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
		แผนงานบริหารงานทั่วไป									
87	โครงการเพิ่มเติม ศักยภาพในการปฏิบัติ หน้าที่	เพิ่มเติมศักยภาพ	350,000	320,920	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักปลัด	1 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66
88	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	30,000	29,800	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักปลัด	1 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66
89	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่	ออกหน่วยเพื่อรับทราบ ปัญหาและความ ต้องการของประชาชน	20,000	-			✓	-	สำนักปลัด	-	-
90	โครงการประชุม จัดทำแผน	ประชุมประชาคม หมู่บ้าน	20,000	-			✓	-	สำนักปลัด	-	-
91	โครงการจัดทำแผนที่ กายและปรับปรุงข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Lax3000	เดินสำรวจข้อมูล ภาคสนามในการจัดทำ แผนที่กายและปรับปรุง ข้อมูล	250,000	125,995	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองคลัง	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
92	โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	25,000	21,245	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองคลัง	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	เงินอุดหนุน										
93	อุดหนุนเทศบาลตำบล หนองสองห้อง	อุดหนุน	15,000	15,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ต.ค. 65	30 ต.ค. 65
94	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการ อำนวยความสะดวกของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองหนองคาย	อุดหนุน	40,000	40,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66
95	อุดหนุนกาชาดจังหวัด หนองคาย	อุดหนุน	20,000	-			✓	ไม่ขอรับเงิน อุดหนุน	สำนักงานปลัด	-	-
96	อุดหนุนโครงการ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	อุดหนุน	132,500	112,860	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหาดคำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				
	เงินอุดหนุน										
97	อุดหนุนโครงการ กองทุนสวัสดิการ ประชาชนเทศบาล ตำบลหาดคำ (กองทุน วันละบาท)	อุดหนุน	10,000	-			✓	ไม่ขอรับเงิน อุดหนุน	สำนักงานปลัด	-	-
98	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพ	11,147,000	10,445,200	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
99	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพ	2,780,000	2,441,600	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
100	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยฯ	เบี้ยยังชีพ	114,000	102,000	✓			เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	สำนักงานปลัด	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66

ปัญหา/อุปสรรค

เทศบาลตำบลหาดคำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566/2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนำโครงการมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เทศบาลตำบลหาดคำ ซึ่งสามารถจำแนกตามปัญหาได้ดังนี้

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด เทศบาลตำบลหาดคำจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สําพหการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเต็มที่
3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาล่าช้า
4. การเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปเกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหาดคำที่จะดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหาดคำ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. ให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการ ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ หรือต้องมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างในการดำเนินงานของโครงการครั้งต่อไป
2. การจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรมีความใกล้ชิดหรือสอดคล้องกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในการออกประชาคมที่จะทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ให้เสนอโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณที่จะดำเนินการในแต่ละปี ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าจะทางเทศบาลตำบลหาดคำมีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ
4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเสนอหลายโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนทราบและให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการให้ค่านึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน

